



Provincia di FROSINONE

Mod. N. 9.
(Art. 58 e 63 del Regolamento)

COMUNE DI S. DONATO VAL DI COMINO

STUDIO TECNICO
INGG. ROMITA-RUFO-TARQUINI

ROMA - Via Firenze, 43
Telef. 485-710

Lavori di EDIFICIO SCOLASTICO

Impresa Ing. ANTONINO CLEMENTI

4° STATO ^(a) di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 28 Aprile 1937 XV°

CONTRATTO in data 8 Agosto 1934 XII° approvato ~~con decreto del Ministero di~~ dalla R. Prefettura di Frosinone

in data 23 Agosto 1934 XIII° 14506 div. ^{IV} registrato ~~alla Corte dei Conti il~~ 3 Settembre 1984 XII°
al n° 136 vol. 86

Importo del progetto	L.	710000.	=	Data della consegna . . .	<u>28 Settembre 1934 XI</u>
Importo del contratto depurato dal ribasso in ragione del per cento	»	667400.	=	Data dell'incominciamento dei lavori	<u>3 Ottobre 1934 XII</u>
Fondo a disposizione dell'Amministrazione	»	180000.	=	Scadenza del tempo utile per l'ultimazione dei lavori	<u>27 Gennaio 1936 XIV°</u>
del quale impegnato	per espropriazioni	L.	34326.	I lavori rimasero sospesi o prorogati per vari periodi Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	<u>giorni 704</u>
	per maggiori lavori imprevisi	»	60843.		
	per lavori ad economia progetto	»	21250.		
	per sorveglianza e direzione	»	63581.		
TOTALE somma impegnata	L.	180000.	=	Per cui la nuova scadenza del tempo utile è . . .	<u>31 Dicembre 1937 XVI°</u>
				Giorni impiegati in più	<u>704</u>
				Giorni impiegati in meno	

(a) D'avanzamento o finale.

Numero d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI e delle somministrazioni	QUANTITÀ	PREZZO unitario	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		PARTE PRIMA				
		LAVORI E COMPENSI				
1	1	Scavo di terreno in sez. ampie	4207.32	4.50	18932.90	
2	2	Id. in sezione obbligate	1192.19	5.40	6437.80	
3	np.1	Demolizione di murature	387.19	14.00	5420.65	
4	5	Calcestruzzo di cemento tipo 300 dosato con Kg. 150 per mc.	150.23	60.00	9013.80	
5	6	Muratura di pietrame calcareo e malta bastarda per fondazioni	576.96	58.00	33463.70	
6	20 np.	Calcestruzzo di cemento tipo 450 dosato con Kg. 300 per mc.	412.95	126.20	52135.04	
7	21 np.	Id.id. per solette armate	62.37	131.20	8182.96	
8	4	Calcestruzzo di cemento tipo 300 dosato con Kg. 200 per mc.	95.15	70.00	6660.50	
9	22	Ferro tondo per c.a. in opera	35642.86	1.10	39207.11	
10	np.2	Muratura di pietrame calcareo e malta bastarda in elevazione	2573.94	71.40	183779.37	
11	np.3	Formazione di cunette	88.65	6.00	531.90	
12	12	Paramento ad opera incerta	148.49	7.00	1039.45	
13	18	Muratura di pietrame a secco	163.18	20.00	3263.60	
14	31	Intonaco interno liscio di cemento	419.48	5.00	2013.35	
15	np.4	Tubazioni di cemento da cm.50	12.00	50.00	600.00	
16	24np.	Solai di cemento armato e laterizi	1785.91	52.10	93045.88	
17	3	Trasporti allo scarico	5483.64	2.00	10967.26	
18	np.5	Formazione di massicciata stradale	61.49	24.00	1475.76	
19	67	Fornitura e spandimento di pietri- sco	90.59	21.00	1902.41	
20	54	Battuto di cemento	100.92	6.00	605.52	
		A Riportare			478678.96	

Numero d'ordine	Articolo di elenco dei prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI o delle somministrazioni	QUANTITÀ	Prezzo unitario	IMPORTO	
					PARZIALE	TOTALE
		Riporto			478678.96	
21	19	Vespaio di pietrame calcareo	313.49	8.00	2507.94	
22	11	Muratura di pietrame calcareo e malta di cemento per fondazioni	108.64	60.00	6518.40	
23	mp. 7	Gradini esterni di pietra di valle-cupa	26.80	52.00	1393.60	
24	10	Muratura di mattoni zoccoli e malta di cemento	17.90	135.00	2416.50	
25	74	Lastre di cemento armato in opera	22.80	22.00	433.20	
26	15	Tramezzi di mattoni ad una testa e malta di cemento	18.26	22.00	401.70	
27	=	Lavori in economia ed a stima	-	-	4422.40	
28	=	Sopraprezzo al ferro tondo secondo fattura fino alla quantità di q.li 200	--	--	13438.05	
29	=	Materiali a piè d'opera	--	--	18497.40	
30	=	Compenso a corpo	-	-	5614.35	
		TOTALE			534322.50	
31	=	Addebito per materiali di demoliz.			522.50	
		AMMONTARE DEI LAVORI				533800.00
		P A R T E S E C O N D A				
		<u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZ.</u>				
1		Per progetto			21250.00	
2	=	Per onorari ed esposti della Direz. dei Lavori			51209.35	
3	=	Per assistenza			22450.00	
4	=	Per deposito sopraluoghi G.C.			500.00	
		Ammontare delle somme a disposiz. dell'Ann. ne			95409.35	95409.35
		AMMONTARE TOTALE DEL IV° STATO DI AVANZAMENTO				629209.35
		S. Donato Val Comino 4 giugno 1937				

INGG. ROMITA-NUFO-TARQUINI IL DIRETTORE DEI LAVORI

ROMA - Via Firenze, 43

Telef. 485-710

[Handwritten signature]

COMANDO REALE DEL GENIO CIVILE

In seguito ad accertamenti praticati alle opere e forniture sopra-
descritte, si è constatato che le medesime corrispondono alle
registrazioni contabili.

Si conferma pertanto l'importo del presente stato di avvanza-
mento in L. 533.810,00 Cinquecentotrentatremilaottocento

Frosinone, li 20 Settembre 1934

Visto:

L'Ingegnere Dirigente



[Handwritten signature]

IL FUNZIONARIO

[Handwritten signature]

L'ing. primo di sezione

V. Riantano