



Prov. di FROSINONE

Comune di S. DONATO VAL DI COMINO

LAVORI DI COSTRUZIONE DELL' EDIFICIO SCOLASTICO

Impresa: Ing. ANTONINO CLEMENTI

CERTIFICATO n° 4 per il pagamento della 4^a rata di acconto di L. 122.424.50 (centoventiduemilaquattrocentoventiquattro,50 di cui L. 107.474.65 (centosettequattrocentosettantaquattro e 65 cent.) all'Impresa e L. 14.949.85 (quattordicimilanovecentoquarantannove e 85 cent) all'Amministrazione Comunale.

L'INGEGNERE DIRETTORE DEI LAVORI

Visto il contratto in data 8 Agosto 1934 XII° approvato il 23 Agosto 1934 XII° Div. IV° n° 14506 col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei lavori su indicati, registrati in Atina il 3 Settembre 1934 XII° n° 136 Vol. 86 per l'aggiudicata somma di L. 710.000.00 (settecentodiecimila) al ribasso d'asta del 6% (sei)

Risultando dalla contabilità fino al 28 Aprile 1937 XV° che l'ammontare dei lavori eseguiti ascende a L. 533.800.00 (cinquecentotrentatremilaottocento) e cioè:

per lavori e somministrazioni.	L. 528.185.65
per compenso a corpo	" 5.614.35
TOTALE LORDO	L. 533.800.00
e deducendo il ribasso d'asta del 6%	" 32.028.00
TOTALE NETTO	L. 501.772.00

da cui deducendo:

a) la ritenuta del 10% su

L. 300.000.00 (previsto) L. 30.000.00

b) la ritenuta del 5% su

L. 201.772.00 " 10.088.60

c) la ritenuta del 0.5% su

L. 501.772.00 " 2.508.85

d) il ribasso dell' 1.8% su

L. 299.149.02 " 5.384.70

e) l'ammontare del 1° Certif. " 198.048.30

f) " " 2° " " 72.617.40

g) " " 3° " " 75.649.50

Totale deduzioni L. 394.297.35 L. 394.297.35

RESTA IL CREDITO DELL'IMPRESA L. 107.474.65

Risultando ancora dallo stato di avanzamento che del=
 la somma di L. 180.000.00 a disposizione dell'Ammini=
 strazione si sono spese:

a) per redazione del progetto L. 21.250.00

b) per onorari ed esposti della Direz. " 51.209.35

da Riportare L. 72.459.35

	Riporto	L. 72.459.35	
c)	per assistenza	" 22.450.00	
d)	per deposito sopraluoghi del G.C.	" 500.00	
	TOTALE	L. 95.409.35	L. 95.409.35
da cui deducendo:		
a)	L'ammontare del certif. n. 1	L. 54.550.00	
b)	" " " " 2	" 13.260.00	
c)	" " " " 3	" 12.649.50	
	Totale deduzioni	L. 80.459.50	" 80.459.50

RISULTA IL CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE in L. 14.949.85
 =====
 C E R T I F I C A

che la Cassa DD e PP può pagare all'Impresa Ing. ANTONINO CLEMENTI la IV^a rata di acconto di L. 107.474.65 (centosette mila quattrocento settanta quattro e 65 cent.) e all'Amministrazione Comunale la somma di L. 14.949.85 (quattordici mila novecento quarantanove e 85 cent.)

Gli operai dell'Impresa sono stati assicurati presso la Cassa Nazionale Infortuni a partire dal 26 Novembre 1934 XII^o con le seguenti polizze:

- n. 06734 FR dal 26 Ottobre 1934 XII al 31 Genn. 1935 XIII
- " 04572 FR " 1^o febr. 1935 XIII " 31 " 1936 XIV
- " 05448 FR " 6 " 1936 XIV " 31 " 1937 XV
- " 06318 FR " 2 " 1937 XV " 31 ott. 1937 XVI

Questo numero ha assunto "la posizione assicurativa 243

S. Donato Val di Comino 4 Giugno 1937 XV^o

L' Ingegnere DIRETTORE DEI LAVORI

im amali puzze

CORPO REALE DEL GENIO CIVILE

Nulla osta per il pagamento della somma di L. 122.424,50
indicata nel presente certificato. *centoventi e mille quattrocento ventiquattro e 50/100*

Frosinone, li 20 settembre 1934

Visto:

IL FUNZIONARIO

L'Ingegnere Dirigente

L'ing. prim. di 1ª classe



V. B. *Crantone*