

Copia  
Oswaldo Ceccarelli, mandatario della Impresa,  
firma, con le riserve di cui appresso O. Ceccarelli

L'Impresa per condotture in liquidazione,  
assuntrice dei lavori di costruzione dell'acquedotto conortile S. Bonato - Settefrati - Alvito, richiamandosi alle dichiarazioni, riserve e domande di compensi apposte al conto o minuta finale dei detti lavori, firma il presente collaudo, colle seguenti riserve, a sensi e per ogni effetto di legge. —

A Nella liquidazione delle tubazioni.

1) Non è stato liquidato l'importo corrispondente alla maggiore lunghezza di tubazione del d.º 160 mm. fra la sorgente e la camera di partenza per metri 23,25 (Vedi VII Cert. N.º 24) e per questa maggiore lunghezza di tubazione non contemplata in progetto, e dovuta a modifiche apportate con analoghi ordini di servizio si domandano £

365.26

2) Non è stato liquidato l'importo della conduttura per lo sfianto al caricatore la Rocca (Cert. VII N.º 25) per quale si chiedono £ 21,69, nonchè £ 50,00 per nuovo apparecchio

di sfiato automatico. In una, £ ——— 11.69

- 3) Nella liquidazione delle tubazioni per l'interno di Settefrati non è stato liquidato:

a) la condotta di scarico del serbatoio del d.º di 127,50 lunga m. 11.10, non valutata in progetto, ordinata il 20/6/99 = si chiedono £ ——— 41.62

b) per l'ammonto apportato al d.º della condotta dal serbatoio al paese, da spm. 60 ad 80, sopra una lunghezza di m. 360,20 a (£ 6.14-4.62) = si chiedono £ 547.50

c) per maggiore lunghezza della condotta interna da spm. 50 - metri 54.50 invece di 55.00 per spostamento del serbatoio - 2.50 x 3.45 = 9.38

- 4) Nella liquidazione delle tubazioni concernenti la rete di distribuzione di S. Donato si osserva:

a) che nel Capitolo V della Relazione di collaudo, al N.º 5, si liquidano le partite 61 a bede del VII Cert. e le partite 135-139-140 del VII Cert. per l'ammontare - £ 1035.45 complessivo di £ 6123.03 - si nota però che, per errore materiale, nel fare la somma di queste partite è stata dimenticata

quella, N.º 135 del VII Cert. concernente il prolungamento della condotta da 100 per l'innalzamento del partitore, S. Donato Alute, ammontante a £ 161.28 - spesa deliberata dal Consiglio il 10/6/99 - si domandano £ 161.28

b) che nel suddetto Cap. V della Relazione Comma 5 e 10, nelle tubazioni riportate al N.º 61 a bede del VII Cert. e nelle tubazioni riportate al N.º 139-140-141 del VII Cert. è stato erroneamente ridotto il prezzo unitario, applicando cioè i primitivi prezzi unitari del progetto Pedone, in luogo di quelli successivamente modificati, come risulta dalle correzioni apportate al progetto stesso, nonché dall'allegato alla convenzione 8 novembre 1896 concernente il progetto B per l'ampliamento dell'acquedotto, allegato riportato nella Relazione di collaudo a pag. 73 e seguenti; nel quale allegato è fissata la ripartizione della spesa complessiva di £ 250 mila, e vi si può osservare che la rete interna di S. Donato è esattamente valutata in base ai

vari prezzi unitari che a suo tempo furono modificati in seguito al cambiamento degli sponori e pesi dei tubi ecc. E su questo titolo, l'Impresa riservandosi di provocare e produrre all'occorrenza tutti quei maggiori chiarimenti del caso, chiede che siano ristabiliti i detti prezzi unitari modificati e applicati già dalla Direzione dei Lavori nella misura finale e precisamente per ogni metro di tubo da 30 £ 2.28 invece di £ 2.00

"	"	"	"	40	2.74	"	"	2.25
"	"	"	"	50	3.75	"	"	2.80
"	"	"	"	60	4.62	"	"	3.48
"	"	"	"	100	7.68	"	"	5.25

Per questo titolo, e riferendosi alle partite N° 61 a 64 del VII Cert. e 139, 140 - 141 del VIII, l'Impresa reclama il maggiore importo dovuto le in £ 2112.01

g) che non è stato liquidato l'importo della condotta d'isolamento del serbatoio del d. di sp. 10 riportata al N° 136 del VIII Cert. condotta non contemplata in progetto ed ordinata insieme alla condotta

di scarico del serbatoio (rispostata al N° 137 e neanche liquidata) condotta che si dovette prolungare fino alla vasca di raccolta delle acque, lavori tutti aggiuntivi e non contemplati nel forfait, deliberati insieme al piano di modifica della rete interna. Abbona inoltre la liquidazione della partita N° 138, tubazione di sfioro del serbatoio, la quale non è compresa nella valutazione di quest'ultimo.

Si evidono perciò:

£ 235.00	per la condotta d'isolamento		
" 307.31	"	di scarico	
" 12.74	"	di sfioro	
555.05	In uno	£	555.05

= 5) Nella liquidazione concernente la rete interna di Gallinaro (Cap. VII N° 6 della Relazione di collaudo, si osserva: che nel rettificare la partita N° 72 del VIII Cert. si è incorso in un errore di moltiplicazione pel quale si liquidano £ 168.00 invece di £ 268.00 con una differenza in meno di £ 100.00, a parte ciò, per le partite N° 70-71-72-74 del VIII Cert. in merito all'applicazione dei prezzi unitari dei tubi si fanno le stesse osservazioni fatte più sopra del 4.

lettera b di queste riserve, e richiedendo  
l'importo diffaltato dal Registro di Conta-  
bilità, e cioè in totale  $\text{L. } 1117,86 - 832,48 = \text{L. } 285,36$

= b) Nella liquidazione degli apparecchi  
non sono state liquidate:

a) le due saracinesche da 100% per  
l'isolamento del serbatoio di S. Donato,  
ordinate insieme alla condotta d'iso-  
lamento di cui sopra, inverte nel VIII Cert.  
N° 162  $\text{L. } 180,00$

b) le due saracinesche da 125 d'arresto nel  
la condotta maestra alla Bocca & a Sette-  
frati, ordinate extra contratto (VII Cert. 31-36)  $\text{L. } 230,00$

c) la saracinesca da 60 alla fine della con-  
dotta di Gallinaro, pure ordinata ex-  
tra contratto (VIII cert. N° 44) per  $\text{L. } 50,00$

B = Nella liquidazione dei movimenti di terra,

- 7) Si richiedono  $\text{L. } 25,53$  per lo scavo della con-  
dotta di scarico del serbatoio di Settefrati, con-  
dotta extra contratto, come risulta da ordine  
di servizio, ecc. e contabilizzata nel VIII Cert. al N° 42  $\text{L. } 25,53$

- 8) Si richiedono  $\text{L. } 80,67$  per lo scavo della  
condotta d'isolamento del serbatoio  
di S. Donato (Cert. VII N° 81) e  $\text{L. } 209,90$

per il cavo della condotta di scarico del  
serbatoio di S. Donato, condotta prolun-  
ta fino alla vasca di raccolta, come già  
si è esposto nella riserva N° 4: lettera e ter-  
mo -  $\text{L. } 290,57$

- 9) Nei movimenti di terra per la rete di  
Gallinaro (Cap. VI N° 5 della Relazione di Col-  
laudo) per errore di somma nelle varie  
partite si liquidano  $\text{L. } 357,59$  invece  
di  $\text{L. } 379,82$ . Si chiede la differenza in  $\text{L. } 22,23$

C -) Nella liquidazione delle Opere d'arte.

- 10) Nel tratto di condotta dalle sorgenti  
al Partitore di Settefrati sono state es-  
dure nella liquidazione molte opere d'arte  
le quali non erano contemplate nel pro-  
getto di condotta assunto dall'Impre-  
sa, e che forma la base del forfait;  
tali opere furono, durante il corso dei  
lavori, ordinate con regolare ordine di servi-  
gio come lavori aggiuntivi al contratto.  
L'Impresa, riservandosi nel modo il più am-  
plio di provare con tutti i mezzi che le sono  
concessi, che le dette opere non hanno nulla a ve-  
dere con quanto è detto nell'Art. 12 del Contratto

circa i lavori suppletivi o variazioni da intro-  
durfi per la riuscita dell'opera, ma che  
debbono assolutamente riguardarfi  
quali lavori nuovi ed extra-contrat-  
tuali; non in armonia, anche per la  
loro mole e quantità, con lo spirito e  
l'intendimento del detto Art. 12 a cui fa  
richiamo il Collaudatore, mentre appun-  
to in considerazione del detto Art. 12  
l'Impresa è andata incontro a ben al-  
tri titoli di opera che abbandona. L'Im-  
presa reclama perciò il pagamento dei  
detti lavori, che qui appresso dettaglia e  
come appunto risulta dal fascicolo che  
già ha allegato a suo tempo alla misura  
finale.

Cent. N°	denominazione	Importo
II 3abed.	Muro di ricongiunto e sottogno delle sorgenti	70.337
" 7abe	Soggetto di sfialo al P. 59	66.70
" 8abed	" " scarico " 70	94.56
" 9abe	" " sfialo " 72	65.74
III 2ob	" " " " 76	57.47
" 4	" " " a m 270 del p. 76	57.47
" 5abe	" " " scarico " 550 " "	81.35
" 6.	" " " sfialo al p. 91.	57.47

" 7abe	" " " scarico " " 92 <sup>m</sup>	72.77
III 8	Soggetto di sfialo al p. 1.	57.47
" 9	" " " " 2	73.77
" 10abe	" " " scarico a m 1460 del p. 76	75.91
" 11	" " " sfialo " 1515 "	57.47
" 12	" " " " 1778 "	57.47
" 13abed.	" " " scarico al p. 154.	95.89
IV 2ab.	" " " sfialo " 3	54.98
" 3ab	" " " " " 151	57.47
" 4abed.	" " " scarico " " 10	73.62
" 5.	" " " sfialo " " 141	57.47
" 6abed	" " " scarico a m 1840 del p. 76	67.74
" 7	" " " sfialo al p. 18	54.98
" 8abed.	" " " scarico a m 2150 del p. 76.	72.84
" 9.	" " " sfialo " " 2225 "	54.98
" 10abe	" " " scarico " " 2380 "	66.14
" 11	" " " sfialo " " 2650 "	54.98
" 12abe	" " " scarico " " 2850 "	71.34
V 2abed.	" alla lista della condotta da 160	56.27
" 7	" " " sfialo al p. 156	54.94
" 8abed	" " " scarico " 159	79.05
VII 17	" " " d'informazione al p. 12	263.05
" 19	" " " scarico al p. 74	96.86
" 21	" " " per sfialo alla lancia la Rocca	182.24
II 10abc.	Muro di sottogno alla condotta	112.02

n	17abc	Briglia al Vallone Piricelluca (diff.)	115.84
II	18abc	Briglia al Vallone Casalvechio (diff.)	35.15
n	19abcde	" " " Guadacello	200.20
III	14ab+151617	Mורי di sorlegno	149.16
IV	13ab	" " "	77.16
V	3ab+abed	" " "	213.06
VII	18	" " "	17.83
n	23	Mורי di protezione sopra il canale Visocchi	158.20
n	7-g-cu	Partitore di Settefrati - compenso per la volta ordinata in ogni sagomati, come fu già richiesto nel fascicolo allegato alla misura finale	71.32

Ossia, complessivamente, per i suddetti titoli, compresi nel N° 10, si reclama il pagamento di £ 4243.81

- 11) Nel tratto di conduttura Settefrati Compsitello e per le stesse ragioni riportate nella precedente riserva N° 10, si insiste per il pagamento delle seguenti opere d'arte pure riportate nel fascicolo allegato alla misura finale.

V.	12abc	Sonkrullo al Vallone Lanari (diff.)	85.01
a	13abc	Possetto di spialo al p. 143	55.57
VII	29.	Mורי di sorlegno ai Tereni ecc.	353.97
"	20	Possetto per saracimura, da 125 al partitore di Settefrati (d'arresto)	54.50 £ 9191.29

Ossia, complessivamente si reclamano.  
Lire 549.05

- 12) Nel tratto di Acquedotti Compsitello - Partitore S. Bonato - Alvito e per le stesse ragioni riportate nella precedente riserva N° 10, si chiede il pagamento delle seguenti opere d'arte, come risulta dal fascicolo allegato alla contabilità finale.

Cart. N°	Denominazione	Importo
v. 24abc	Possetto di spialo al p. 182	56.06
" 25	" " " 196	56.06
n 26abc	" scarico " 201 (diff.)	40.10
n 27abc	" spialo " 206 "	23.54
n 28abc	" scarico " 201 "	40.20
n 29abc	" spialo " 215 "	55.88
n 20abc	" scarico " 226 (diff.)	22.85
" 31	" spialo " 233	55.88
" 32	" scarico " 236 (diff.)	22.85
" 33	" spialo " 240	55.88
" 34	" scarico " 249 (diff.)	22.85
" 17abc	Briglia al Vallone Maryara (diff.)	220.14
" 18abc	" " " Ghinelle "	180.08
" 19abc	" " " Santabroce "	264.82
" 20abc	" " " S. Calaldo 1°	941.77
" 21abc	" " " S. Calaldo 2°	242.91 £ 9740.34

V	22.6c	Brighia al Vallone la Vorica	332.31	9740.34
"	23.6c.d	" " Pralillo (diff.)	106.96	
VII	33.	Canale al Vallone S. Cataldo 1°	86.00	
"	35	Cunicolo al Vallone Chiuselle	9.55	
"	36	Muri di sostegno ai Terreni	1105.11	
In totale per questo titolo si reclamano			3939.83	

- 13) Serbatoio di Settefrati. In seguito ad ordine della direzione dei lavori (come è riportato in dettaglio nel fascicolo allegato al conto finale) ordinò di costruire la volta di questo serbatoio con cunei perfettamente sagonati e non previsti in progetto. S'insiste nel pagamento di questo maggior lavoro non contrattuale e si conferma la richiesta di £ 789.25

- 14) S'insiste sul pagamento delle seguenti partite riguardanti la diramazione di Settefrati non contemplate in progetto.

VII	lett. A	32 a b c d e f	Bozzello di scarico	£	77.45
"	"	33 a b c	per scariciera	"	44.80
"	"	35	Seleiali ecc.	"	23.00
"	"	36	Muri di sostegno di Terreni	"	26.61
VII	m	N. 44 bife. 47	Staccamento muro abbeveratoio		16.60

VII	Modifiche alle tuberie della fontana, eseguite per ordine del Municipio		165.00	
Completivamente			402.48	402.48
			£	14891.90

- 15) Serbatoio di S. Bonato. Per questo titolo si reclamano i seguenti pagamenti:

a) per errore materiale nella valutazione seconda il progetto (£ 10846.26 - 10795.68) liquidato in meno <sup>14871.90</sup> 50.58

b) compenso per l'obbligo di adoperare per la volta cunei perfettamente sagonati, non previsti in progetto, invece della muratura ordinaria prescritta (come dal fascicolo allegato al conto finale) 3210.50

c) compenso per l'uso della poggiana di Bram presentata con regolare ordine di servizio e non prevista in progetto 210.78

d) compenso per muri di sostegno demoliti e rifatti nel tratto di condotta per l'isolamento del serbatoio, come da ordine di servizio, ecc. 180.99

e) Possetto per varcinerche d'isolamento del serbatoio, non contemplato in progetto e ordinato quale lavoro extra 89.96

- 16) Nella scomposizione e ricomposizione di seleiali ecc per la rete delle condotte di scarico a S. Bonato. Per errore materiale di somma liquidate in meno £ 29.25 (relazione Ref. V. N. 9) 29.25

- 17) Per la nuova piazza di S. Bonato si accetta la liquidazione di £ 3400, delle quali £ 1300 per la fontana e £ 2100 per la costruzione della piazza, ma deve essere indennizzata £ 18643.96

che l'Impresa resta con ciò perfettamente 18643.96  
onerata dal pagamento delle espropriazioni  
fu della piazza in £ 4899.92, la qual somma sarà  
pagata direttamente dal Municipio  
- 18) Per il lavatoio di S. Donato. si fanno le seguen-  
ti riserve

a) l'ammontare dei lavori è £ 4887.85  
come risulta dal fascicolo allegato alla mi-  
sura finale; nel collaudo si liquida quest'  
opera per £ 4818.05. Si chiede la differenza in £ 69.80

b) anche per quest'opera, all'atto della execu-  
zione fu ordinata la poggiana di Grassi  
non prescritta in progetto. Si chiede per-  
ciò il relativo compenso in £ 142.82

- 19) Nella diramazione di Gallinoro il bottino,  
i progetti ecc. sono liquidati nella Rela-  
zione di collaudo Cap. VII N° 2 per £ 1503.87  
richiamando anche per queste opere  
quanto è stato più sopra esposto colle  
riserve al N° 10, si chiede che venga ri-  
sarcita la differenza in £ 1765.05 meno  
1503.87, ossia £ 261.18

- 20) Nella rete di distribuzione di S. Donato  
non sono stati liquidati:

a) Muri di sostegno ai terreni del parlitore, al 19117.76

serbatoio per £ 201.42 - 19117.76

b) Muri di sostegno ai terreni dal serbatoio  
alla chiesa di S. Giovanni per £ 176.19  
detta rete essendo stata stralciata dal  
forfait e liquidata a misura, si chiede  
che vengano pagate dette opere, le quali  
non hanno più la corrispondente par-  
tita nel forfait. Compiutamente si chiede £ 377.61

D Nella valutazione delle partite rottratte  
alle somme liquidate per presunti difetti,  
mananze, ecc. - si nota che la fo-

21) gna delle acque di scarico del lavatoio di  
Setteprati è stata costruita per la parte  
che traversa la strada, ossia per me-  
tri 6.00 e che non fu potuta completa-  
re nella lunghezza di m. 15.00 a seconda del  
progetto perché il Municipio non ha ancora deci-  
sodove scaricare dette acque. Però il Municipio  
ha posto in opera di sua iniziativa (facendosi  
seguire a detto tratto di chiarica) metri 12 di tubi  
da 120 e metri 2 di tubi da 150 di proprie-  
tà dell'Impresa di cui importo le deve essere  
liquidato. Ossia, l'Impresa in sostitu-  
zione delle 75 lire detratte, ha diritto: 19445.37

per metri 6 di manovra costruita L. 30.00 L. 19195.37

per metri 12 di tubi da 120 a L. 9.90 ... 118.80 -

" " 2 " " 150 - 14.46 " 28.92

Totale L. 177.72

- 22) che le grappe in ferro per la dirigenza nei pozzi delle fontane di S. Donato e Settefrati sono state regolarmente messe in opera all'epoca della visita suppletiva di collaudo. Perciò per questi due titoli si devono computare L. 15.00 per Settefrati e L. 20.00 per S. Donato

35.00

23) che per tutte le altre detrazioni di cui si dà conto nella relazione di collaudo, l'Impresa si riporta completamente a quanto ebbero ad esporre i suoi rappresentanti sulla visita di collaudo ed a quanto è chiaramente riportato nei relativi verbali. Per modo che, insistendo su quanto fu allora esposto, non accetta le dette detrazioni e ne chiede il pagamento il quale ascende a lire 645.86 oltre quanto sopra riportato 645.86.

E - Per quanto concerne la liquidazione delle riserve presentate dall'Impresa 20353.95

per il pagamento dovuto delle indennità per danni 20353.95

risubiti durante l'esecuzione dei lavori, l'Impresa, riferendosi alle domande di compenso già apposte al conto finale e per la somma complessiva di L. 113830.30, non accetta le relative conclusioni del collaudatore, e richiama, confermandole, come se fossero qui integralmente trascritte, le suddette domande di compenso, completandole per gli effetti del tempo trascorso dalla loro presentazione, chiedendone il pagamento e facendo le più ampie riserve circa i suoi diritti a sensi e per ogni effetto di legge. I compensi di cui sopra e per i quali si chiede il pagamento sono i seguenti:

- 24) Per maggiori spese generali e causate dal ritardo nelle espropriazioni delle sorgenti e dall'incertezza di dovere eseguire l'uno o l'altro dei progetti. Si conferma quanto è detto per questo titolo alla lettera A del fascicolo delle domande di compenso apposte al conto finale e si chiede il relativo pagamento in lire 37910.00

- 25) Spese sostenute dall'Impresa per prov. 58263.95

vigione sulla cauzione, dall'ottobre 1893 al 58263.95

luglio 1898. Si conferma quanto è detto alla lettera B del suddetto fascicolo e si richiede per questo titolo £ 3155.00

- 26) Spese imprevedute per lo sviluppo del progetto = si conferma quanto è stato detto alla lettera C del suddetto fascicolo e si richiedono per questo titolo £ 12500.00

27) Spese per il tracciamento = si conferma quanto è detto alla lettera D del suddetto fascicolo delle domande di compenso apposte al conto finale e si richiedono per questo titolo £ 1684.10

- 28) Tubi da 130. Si conferma quanto è stato detto alla lettera E di questo fascicolo dei compensi; si detrae la somma di £ 160.25 già accordata dal colaudatore per questo titolo, da quella di lire 1498.92 richiesta e riservandosi di presentare i documenti che dimostrino che tutta la partita di tubi da 130 indicata fu trasportata a Settefrati, si chiede il pagamento del residuale compenso in Lire 1329.67

76942.72

- 29) Bisarcimento per il ritardato pagamento dei lavori relativi alla conduttura di Gallinara. Si conferma quanto

si è esposto alla lettera F del citato fascicolo dei compensi e si richiede per questo titolo il pagamento di Lire 3538.20

- 30) Multe per ritardati pagamenti dei certificati in base all'art. 21 del contratto. Si conferma quanto è stato detto alla lettera G del suddetto fascicolo e si richiede per questo titolo Lire 10760.00

- 31) Interessi per ritardato saldo del pagamento della quota di Settefrati in seguito a ritardato collaudo. Si riporta a quanto è stato detto e richiesto alla lettera H del suddetto fascicolo dei compensi in £ 5016.48, aggiungendo gli interessi decorsi dal 1° luglio 1901 al 31 Agosto 1902, ossia su £ 47600 al 10%, per 14 mesi £ 5553.24. Quindi per questo titolo si richiedono (salvi gli interessi successivi fino al pagamento) £ 10629.72

32) Interessi per ritardati pagamenti da parte del Conorzio. Si riporta quanto è stato detto e richiesto alla lettera I del citato fascicolo, in £ 2642.60, aggiungendo gli interessi decorsi 101829.67

dall'1° luglio 1901 al 31 Agosto 1902, ossia per  $\text{L. } 41725$  al 6% per 14 mesi  $\text{L. } 2987.43$  quindi; per questo titolo si richiedono (salvo gli interessi successivi fino al pagamento)  $\text{L. } 563005$

33) Maggiore spesa di manutenzione si conferma quanto si è già esposto e richiesto alla lettera I del suddetto fascicolo, in  $\text{L. } 2940.00$ , aggiungendo la spesa dal 1° luglio 1901 al 31 Agosto 1902 in lire  $2940.00$ , e si richiede il rimborso complessivo (salvo un'ulteriore ritardo nella consegna della condotta) di lire  $5880.00$

34) Indennizzo per l'immobilizzazione del materiale di scorta. Si conferma quanto è stato detto e richiesto alla lettera M ( $\text{L. } 426.80$ ) aggiungendo gli interessi sull'importo di detto materiale dal 1° luglio al dicembre 1901 - Ossia sopra  $\text{L. } 4986$  al 7% per mesi sei si hanno  $\text{L. } 174.80$ , e complessivamente si richiedono  $\text{L. } 601.60$

35) Maggiori spese generali di direzione dei lavori, causate dai ritardi in vari ordinativi dei lavori - Si conferma quanto si è detto e richiesto alla  $113981.94$

lettera N del suddetto fascicolo e si richiedono lire  $4837.70$

36) Maggiori spese di gestione dell'Impresa per il ritardo del Collaudo - Si conferma quanto si è detto e richiesto alla lettera O del suddetto fascicolo dei compensi in  $\text{L. } 10500$ , alle quali aggiunte le successive spese dal 1° luglio 1901 al 31 Agosto 1902 (cioè  $\text{L. } 750$  per 14 mesi =  $\text{L. } 10500$ ) si richiedono, salvo le maggiori spese che derivarono dal prolungamento del detto termine -  $\text{L. } 21000.00$

37) Spese sostenute a causa della ispezione Carpi - Si richiama quanto è stato detto alla lettera P del suddetto fascicolo dei compensi e si conferma la richiesta di lire  $6000.00$

38) Spese per atti legali - Si conferma la richiesta già fatta di  $\text{L. } 10352.00$ , salvo le eventuali successive spese per questo titolo -  $10352.00$

- E in riassunto di quanto si è finora esposto, richiamandosi ai 38 titoli di cui sopra, l'Impresa chiede  $156171.67$

che le siano liquidate e pagate Lire 156171.67) dicono: lire cento cinquanta e mille e centottantuna e cent. 67) che le sono dovute oltre la somma di lire 266331.85 che già le ha liquidato il Collaudatore nel presente certificato di collaudo. Si osserva, in ultimo che il presente certificato di collaudo porta la data del 24 luglio 1902, e che il Sig. Collaudatore dà comunicazione all'Impresa della sua compilazione invitandola ad apporvi la firma, con lettera 30 luglio 1902, lettera pervenuta alla sede dell'Impresa a Berni il 18 agosto 1902, quindi da quest'ultima data ha principio il periodo di tempo per la sottoscrizione e quant'altro più od essa data riferirsi = Landonato 18 agosto 1902. Per l'Impresa per l'on. dottore in liquidazione. Il Mandatario speciale. Orvaldo Ceccarelli debitamente autorizzato con procura a Rogito Notaro Ulivè Cunterra di Berni, in data 22 aprile 1901.