

Ill.mo Signor Commissario Prefettizio

SANDONATO VAL DI COMINO

La sistemazione e l'amplificazione interna del lavatoio pubblico, nelle sue opere murarie già eseguite dalla ditta appaltatrice Signor Marcello Fabrizio, si presentano nell'assieme sufficientemente buone e del materiale messo in opera e per la cura di esecuzione delle opere stesse -

Da un sopralluogo e da tasti fatti eseguire questa mattina dal sottoscritto, si è potuto constatare quanto segue:

- 1) Che la ditta appaltatrice si è attenuta nelle dimensioni metriche lineari e cubiche scrupolosamente a quanto era stato stipulato e computato nel contratto di appalto;
- 2) Che il materiale impiegato è risultato al saggio ottimo nella sua composizione di malta tanto qualitativamente e tanto quantitativamente nelle dosi del materiale da costruzione;
- 3) Che il profilo, i piombi dei muretti e di tutto ciò che richiede quell'estetica d'arte e quella linea di armonia architettonica soddisfino pienamente -

Infatti, si è potuto controllare le dimensioni esterne dell'assieme delle vaschette nonché quelle del serbatoio di carico, e queste sono risultate in massima parte in eccedenza a quelle graficamente indicate sul disegno in scala ed a suo tempo accettato da codesto On. Comune - Ciò denota che nella esecuzione del lavoro, si è avuto il criterio informatore di abbondare i muri per dare maggiore consistenza e resistenza a tutte quelle forze che dovranno sostenere.

Così pure le misurazioni delle vaschette, la loro cubatura, il loro rifenimento nella stabilitura ed il loro coefficiente di impermeabilità è risultato soddisfacente; lo stesso dicasi per il piano cir-

costante o perimetrale ai corpi delle veschette, ^{che} ha dato ottimo risultato al saggio.

Gli scivolatoi sono stati costrutti come era stato indicato nel computo metrico e nel capitolato d'appalto. Lo stesso dicasi dei pilastri di sostegno e degli sfiori di scarico delle acque di troppo pieno sono rifiniti ottimamente.

In complesso, manca alla completa sistemazione tutti i congegni metallici di carico e scarico delle acque, nonche' la saracinesca di pulizia del canale di rifiuto e i tubi di gres di raccolta delle acque luride.

Su questo canale di raccolta si deve osservare come la distanza indicata dal capitolato non corrisponde a quella risultata in atto; infatti, dalla saracinesca al chiusino, vi e' una distanza di circa due metri e non tre come e' indicato nel computo metrico. Ragionevolmente bisognera' trattenere alla somma stabilita il costo corrispondente ad un metro di tubo di gres nonche' la spesa corrispondente alla sua posa.

Ancora debbasi osservare e dalla stessa ditta appaltatrice accettata, l'esecuzione dei seguenti lavori di rifinitura, oltre come si e' detto a quelli citati innanzi.

- 1) Esternamente al perimetro del piede del muro, formare in cemento un piccolo canaletto atto a raccogliere le acque e lo sgocciolamento delle tetto;
- 2) Stabilire i pilastri di sostegno della copertura del lavatoio;
- 3) Intonacare a regola d'arte la superficie laterale interna del recinto del lavatoio.

Pertanto lo scrivente collauda pienamente quelle opere eseguite senza alcuna riserva, avendo esse opere dato l'esame, i maggiori e sufficienti dati di garanzia statica-

L. Benati V. L. 27-11-927.

L. Luoguer
M. M. M.