

Ill.mo Signor COMMISSARIO PREFETTIZIO

SANDONATO VAL DI COMINO

---

Da una visita sommaria eseguita stamattina dallo scrivente ai lavori per la trasformazione del lavatoio pubblico all'estremo limite di corso Vittorio, si e' potuto rilevare come alcune opere di arte non sono state costrutte in conformita' a quanto era stato stipulato nel compute metrico ed estimativo della Ditta appaltatrice -

Infatti si rileva una deficienza nella pavimentazione della zona centrale che sembra costituita da uno strato di ghiaia ed uno di calcestruzzo, composta da una parte di cemento ed otto parti di brecciolini, camuffato da un sottilissimo strato di cm.2 di cemento e sabbia in parti eguali -

Si denota ancora nei pilastri di sostegno delle vaschette una discontinuita' muraria e si ha il legittimo dubbio che detti sostegni non siano stati eseguiti in conformita' alle prescrizioni del capitolato - Conseguentemente debbasi ritenere che essi siano inanimati e che manchi ogni armatura in ferro ed ogni traccia di malta idraulica -

Pertanto si crede opportuno di invitare la Ditta esercente a dare tutti i dettagli dei lavori eseguiti al lavatoio in parola in modo sincerarsi con opportuni tasti ed assaggi se il materiale messo in opera e dati costruttivi segnalati da essa ditta all'inizio del lavoro corrispondono a verita' -

Sandonato Val Comino 4 Novembre 1927

L'INGEGNERE

*M. M. M.*

*4-11-927  
Data comunicata  
all'appaltatore  
Il Comm. Pref.  
G. M.*